

INFORME RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, COOPERACIÓN LOCAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), establece, en su artículo 28.4, que las entidades del sector público programarán su actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o durante un período plurianual, y darán a conocer anticipadamente su plan de contratación mediante un anuncio de información previa, de los previstos en el artículo 134, que al menos recoja aquellos contratos que estarán sujetos a regulación armonizada.

Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.

Por Resolución de 28 de diciembre de 2023 se aprueba el Plan de contratación de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, modificada, sucesivamente, por Resoluciones de 22 de abril, 18 de junio y 21 de agosto de 2024


Se emite el presente informe al objeto de dar cuenta del grado de cumplimiento y resultados del Plan.

Su información se entiende podrá ser empleada como herramienta de control y retroalimentación que genere la información necesaria sobre la toma de decisiones frente a los procesos de contratación que se requieran en el ejercicio 2025, así como servir de base para la consecución de los objetivos de transparencia, eficacia, eficiencia y publicidad establecidos en LCSP .

1. Datos generales de ejecución del plan de contratación 2023-2024 de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios.

El total previsto en el plan de contratación 2023-2024 consolidado era de 252 contratos.

A nivel de estructura orgánica, las previsiones del plan de contratación objeto del presente informe fueron las siguientes:



Conviene en este punto hacer referencia a algunas circunstancias especiales en la tramitación de estos 252 contratos:

- Tres de ellos fueron tramitados como contratos menores por sus respectivos centros gestores:
 - o Mejora del camino Reguerón – Capilla (Illas), Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras.
 - o Mejora del camino de acceso a la escuela y los llanos en La Torre – La Peral (Illas), Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras.
 - o Corrección de deslizamiento en Tabornedas (Illas), Servicio de Obras Cooperables.
- Uno de ellos se adjudicó mediante tramitación de emergencia:


- Suministro, montaje y puesta en servicio de un nuevo mando eléctrico en el funicular de Bulnes, Servicio de Transportes.
- La licitación para el suministro de furgones y furgonetas con destino al Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras, prevista como un único contrato y con tramitación como compra centralizada del Estado, fue licitada de forma separada por tipo de vehículo (4 furgones, 25 furgonetas) y declarada desierta, debido a que los adjudicatarios de cada uno de los acuerdos marco correspondientes rehusaron presentar oferta alguna al exigírseles un plazo de ejecución menor al establecido en dichos acuerdos. No obstante, el Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras solicitó la tramitación ordinaria de la licitación para el suministro de 25 furgonetas, que sí fueron finalmente adjudicadas.

De la totalidad de contrataciones previstas, una vez depuradas las situaciones descritas, por parte del Servicio de Contratación **se ha iniciado la tramitación de 202, adjudicándose 175**, encontrándose **27 en diferentes estadios de tramitación**, y **no habiéndose iniciado ésta respecto a 33**, lo que hace un total de 87 contratos.


Por último, hasta tres licitaciones de las previstas en el plan fueron declaradas **desiertas**.

2. Expedientes de contratación tramitados. Nivel de ejecución

De los 202 expedientes de contratación tramitados, 175 fueron adjudicados en 2024, encontrándose 27 en diferentes estadios de tramitación, conforme al siguiente detalle



Respecto al nivel de ejecución por cada Centro gestor, es el siguiente



El **detalle de los contratos incluidos en el Plan de contratación 2023-2024 que no fueron adjudicados en el ejercicio y que actualmente se encuentran en tramitación** es el siguiente:

ATDO ACONDICIONAMIENTO GRAL CARRETERA NAVELGAS-NARAVAL
ACONDICIONAMIENTO AS-12 TRAMO DOIRAS-XIO
ATDO ACOND AS-12 TRAMO DOIRAS-XIO
ACONDICIONAMIENTO AS-12 TRAMO BOAL - DOIRAS
ATDO ACOND. AS-12 TRAMO BOAL-DORIAS
REDACCIÓN PROYECTO PUENTE DE LA MATA (GRADO)
ACONDICIONAMIENTO AS-254 TRAMO LA MAREA-BUERES
ATDO ACONDICIONAMIENTO AS-254 TRAMO LA MAREA-BUERES
APOYO TÉCNICO REMODELACIÓN DE LA GLORIETA LUIS OLIVER (OVIEDO) (*)

REDACCIÓN PROYECTO ACOND CARRETEERA AS-12, TRAMO: GIO-ILLANO
REDACCIÓN PROYECTO ACOND CARRETEERA AS-12, TRAMO: ILLANO-LAS MESTAS
REPARACIÓN PARQUE DE CANGAS DE NARCEA
MEJ. PLAT. AS-117, RIAÑO-PUERTO DE TARNA
ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORAS 2024
MEJORA ESTRUCTURAL DE LA CARRETERA LLN-2, EN EL PK 5+200
REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO DE LA CARRETERA AS-233 EN EL PK 1+550
PLAN DE INSPECCIÓN ESTRUCTURAS Y TÚNELES
ESTUDIO DE ESTABILIDAD TALUDES EN CARRETERAS REDCAPA
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS PANDIELLAS, LA MAFALLA, MURIAS Y CUERO (CANDAMO)
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS INTERIORES DEL NÚCLEO DE COFIÑO (PARRES)
OVIEDO. PASARELA DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIONES
INTERCAMBIADOR CAMPUS EL CRISTO (OVIEDO)
INTERCAMBIADOR ESTACIÓN LUGONES (SIERO)

INTERCAMBIADOR EN POLA DE LAVIANA
INTERCAMBIADOR EN EL ENTREGO (SMRA)
REP.ESTR.MUELLE ABIERTO PTO RIBADESELLA
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE CAMINOS MUNICIPAL 2024 DEL AYUNTAMIENTO DE VALDÉS LOTE UNO (VALDÉS)

3. Expedientes financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

En el Plan de Contratación 2023-2024 fueron objeto de inclusión los siguientes contratos, a financiar con fondos procedentes del mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a instancia de la Dirección General de Transportes.

OBJETO	ESTADO DE TRAMITACIÓN	PBL (O ,en su caso, Presupuesto de adjudicación) (IVA incluido)
SIERO. CARRIL BICI AVDA OVIEDO EN LUGONES	ADJUDICADO	275.275,00 €
SIERO. APARCABICIS	ADJUDICADO	477.950,00 €
SIERO. CARRIL BICI A PI BOBES	ADJUDICADO	269.821,53 €
SIERO. CARRIL BICI A PI BRAVO Y NATALIO	ADJUDICADO	287.383,47 €
SIERO. CARRIL BICI C/ COVADONGA EN LUGONES	ADJUDICADO	128.018,00 €
SIERO. CARRIL BICI C/LEOPOLDO EN LUGONES	ADJUDICADO	112.808,85 €
ANILLO PERIMETRAL FRESNEDA	ADJUDICADO	269.821,53 €
GIJÓN. APARCAMIENTO DISUASORIO AVDA PORTUGAL	ADJUDICADO	4.526.636,50 €
AVILÉS. INTERCAMBIADORES	ADJUDICADO	1.733.928,11 €
AVILÉS. CARRIL BUS ENTORNO HOSPITAL SAN AGUSTÍN	ADJUDICADO	1.536.036,92 €
OVIEDO. INTERCAMBIADOR HUCA	ADJUDICADO	1.396.559,03 €
OVIEDO. PASILLOS RODANTES ACCESO AL HUCA	ADJUDICADO	2.585.229,88 €
OVIEDO. PASARELA DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIONES	EN LICITACION	2.836.960,99 €
OVIEDO. INTERCAMBIADOR EASMU	ADJUDICADO	545.946,13 €
GIJÓN. INTERCAMBIADOR LABORAL	ADJUDICADO	380.128,60 €
INTERCAMBIADOR CAMPUS EL CRISTO (OVIEDO)	EN LICITACION	684.634,23 €
INTERCAMBIADOR ESTACIÓN LUGONES (SIERO)	EN LICITACION	240.442,56 €
INTERCAMBIADOR EN POLA DE LAVIANA	EN LICITACION	378.948,96 €
INTERCAMBIADOR EN HOSP.	NO ENCARGADO	500.000,00 €

VALLE DEL NALÓN		
INTERCAMBIADOR EN SAMA DE LANGREO	NO ENCARGADO	500.000,00 €
INTERCAMBIADOR EN EL ENTREGO (SMRA)	EN LICITACION	508.513,62 €

LA SECRETARIA GENERAL TECNICA

